


张铺小学场地改造及教学楼维修施工方案

1. 励锋楼前广场包括东中西台阶踏步铺火烧板 750 平方米（铺装 720m²，台阶 27m²）：4cm 厚 1:3 水泥砂浆铺贴 60cmx60cmx3cm 火烧板。
2. 逐梦楼教室内瓷砖墙面 460 平方米：铲除墙面原乳胶漆面层，墙面粉刷层凿毛，贴 1.2 米高彩色瓷砖墙裙（瓷砖规格 30x60cm）。走廊内侧圆柱 1.2m 高及栏板顶贴瓷砖。
3. 逐梦楼东、西和南外立面喷真石漆，搭设钢管脚手架。墙面原乳胶漆面层铲除、清理，批外墙腻子两遍，刷底漆一遍，弹分隔线、粘贴美纹纸，喷真石漆两遍，刷罩面漆一遍。
4. 逐梦楼楼梯间内走廊墙面及反手天棚刷外墙乳胶漆：墙面原乳胶漆面层铲除、清理，批外墙腻子两遍，刷外墙乳胶漆一底两面（楼层层高 3.6 米，东西长 78 米，宽度 8.8 米，含走廊 2.2 米）。
- 5、外墙做铝方通造型，详见设计方案。
- 6、铝方通造型上及东山墙做文化园地 100m²（1cm 厚 PVC 板，UV 打印文化，具体详见效果图）；

同安



张铺小学逐梦楼外墙装饰铝方通设计方案	
规格	120X50X3(MM)橘黄色
尺寸	大楼左右两边6.6米X10.2米
做法	<p>每层过道梁处加一固定点，在梁上口70公分处增加一固定点。</p> <p>固定点做法如图：</p> 

张瑞彬

张瑞彬

张瑞彬

张瑞彬

